

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和06年08月30日

計画の名称	潟上市における良好な水環境の実現（重点計画）														
計画の期間	令和03年度～令和05年度（3年間）												重点配分対象の該当	○	
交付対象	潟上市														
計画の目標	生活排水処理構想において、公共下水道で処理することが経済的であると判断した農業集落排水豊川地区について、適正に公共下水道へ接続し、良好な水環境の実現を図る。														
全体事業費（百万円）	合計（A＋B＋C＋D）		161	A	161	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C / （A＋B＋C＋D）		0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		（R3当初）		（R5末）
1	農業集落排水処理区を1箇所（R3当初）から0箇所（R4末）へ減少させる。			
	公共下水道へ接続する農業集落排水処理区数（箇所）	0箇所	箇所	1箇所

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定		避難行動要支援者名簿の提供	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-001	下水道	一般	潟上市	直接	潟上市	管渠（ 汚水）	新設	農集処理区公共統合（豊 川地区）	接続管渠φ100～150 L=1.4k m	潟上市	■	■	■			161		-
											小計						161		
											合計						161		

事後評価	
○ 事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
	公表の方法
○ 事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	・ 農業集落排水豊川地区について、適正に公共下水道へ接続することで、良好な水環境を実現することができた。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
○ 特記事項（今後の方針等）	
・ 本計画においては、定量的指標はすべて達成することが出来た。 ・ 今後は、人口減少社会の到来等社会経済情勢の変化を踏まえた適切な污水处理計画に基づき、引き続き計画的かつ効率的に污水整備を行い、生活環境の改善、公共用水域の水質保全等、潟上市の住みよい住環境及び水質保全の実現に寄与していく。	

○ 目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1	1		
	最 終 目標値	1箇所	
	最 終 実績値	1箇所	