

潟 教 総 発 第 196 号  
平 成 28 年 11 月 1 日

文部科学大臣 殿

秋田県潟上市長 石川 光男

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8の1に基づき、施設整備計画における事後評価の結果を報告します。

## 施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。  
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

### 1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

#### ①地震、津波等の災害に備えるための整備

##### 【達成状況】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	100.0	100.0
中学校	100.0	100.0
高等学校		
特別支援学校		
幼稚園		

##### 【所見】

天王中学校校舎の耐震補強事業、屋内運動場の不適格改築事業、羽城中学校校舎(視聴覚ホール)・武道場、天王南中学校武道場の吊り天井落下防止対策について、計画どおり実施し耐震化率100%にすることができた。  
今後も、安全かつ円滑に学校生活を送りきめ細かな教育を展開するため、また、地震や津波等の災害時において、学校が避難所としての役割を果たすため、学校施設の維持管理に努める。

#### ②防犯対策など安全性の確保を図る整備

##### 【達成状況】

<input type="checkbox"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="radio"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

<p>天王中学校の校舎は老朽化により大規模改造事業を実施し、教育環境の改善を図り建物の耐久性を確保した。屋内運動場は全面改築をし安心かつ円滑に学校生活を送り、きめ細かな教育が展開出来るよう整備した。今後も学校教育の円滑な実施のため学校施設の維持管理に努める。</p> <p>追分小学校の校舎は耐震不足による煙突部分の撤去を含んだ大規模改造事業を実施し、教育環境の改善を図り建物の耐久性を確保し、安心かつ円滑に学校生活を送り、きめ細かな教育が展開出来るよう整備した。今後も学校教育の円滑な実施のため学校施設の維持管理に努める。</p> <p>羽城中学校の校舎、屋内運動場は老朽化により大規模改造事業を実施し、教育環境の改善を図り建物の耐久性を確保し、安心かつ円滑に学校生活を送り、きめ細かな教育が展開出来るよう整備した。今後も学校教育の円滑な実施のため学校施設の維持管理に努める。</p>
---

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="radio"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

2 事後評価の時期及び方法について

事業終了後、庁内で目標の達成度合いについて計測し、その結果を、本市ホームページにて公表した。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

施設整備計画に計画していた事業については、計画どおり実施できた。今後も、計画予定の事業について、財源を確保し事業を推進できるよう努めていく。

## 施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 計画名称 潟上市公立学校等施設整備計画

都道府県名	秋田県
市町村名	潟上市

2 計画作成主体 潟上市

3 計画期間 平成25年度～平成27年度

### 4 個別事業一覧

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
天王中学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成26年3月10日				
天王中学校	①	0204	不適格改築	屋	S	○	平成26年3月10日				
天王中学校	③	0602	大規模改造(老朽)	校	R	○	平成26年3月10日				
追分小学校	③	0602	大規模改造(老朽)	校	R	○	平成27年3月12日				
追分小学校	③	0602	大規模改造(老朽)	校	S	○	平成27年3月12日				
羽城中学校	③	0602	大規模改造(老朽)	校	R	○	平成28年2月12日				
羽城中学校	③	0602	大規模改造(老朽)	屋	R	○	平成28年2月12日				
羽城中学校	③	0602	大規模改造(老朽)	屋	S	○	平成28年2月12日				
羽城中学校	①	2201	防災機能強化	校	-	○	平成28年2月12日				
羽城中学校	①	2201	防災機能強化	屋	-	○	平成28年2月12日				
天王南中学校	①	2201	防災機能強化	屋	-	○	平成28年3月25日		追加	平成27年9月8日	平成27年9月8日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
天王中学校	⑤	0104	中屋	屋	S	○	平成26年3月10日				
追分小学校	⑤	0101	小校	校	R	○	平成27年3月12日				